

CNPJ: 03434720/0001-53

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DO MCMV – NOVO PAC, NO MUNICIPIO DE LAPÃO-BA, CONFORME CONVÊNIO Nº 974384/2024/MCIDADES/CAIXA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 376/2025

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Bahia

VALOR DO CONTRATO	**R$ 2.923.427,25**
VALOR DESTA MEDIÇÃO	**R$ 390.801,92**
ACUMULADO TOTAL	**R$ 701.622,60**
SALDO A MEDIR	**R$ 2.221.804,65**
NÚMERO DA MEDIÇÃO	**2,00**

2 MEDIÇÃO - PERÍODO 03/06/2026 - 13/07/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANTIDADES						SALDO (R$)
									MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	
1			**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR**		**1,00**		**R$ 2.923.427,25**	**R$ 2.923.427,25**	0,00	0,00	0,00	R$ 310.820,63	R$ 390.801,92	R$ 701.622,60	R$ 2.221.804,65
1.1			**FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES**		**1,00**		**R$ 450.697,18**	**R$ 450.697,18**	0,00	0,00	0,00	R$ 54.083,66	R$ 54.083,66	R$ 108.167,35	R$ 342.529,83
1.1.1			**FUNDAÇÕES**		**1,00**		**R$ 450.697,18**	**R$ 450.697,18**	0,00	0,00	0,00	R$ 54.083,66	R$ 54.083,66	R$ 108.167,35	R$ 342.529,83
1.1.1.1			**SAPATA**		**1,00**		**R$ 172.270,89**	**R$ 172.270,89**	0,00	0,00	0,00	R$ 20.672,50	R$ 20.672,50	R$ 41.345,02	R$ 130.925,87
1.1.1.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	218,50	R$ 41,46	R$ 50,08	R$ 10.942,48	26,22	26,22	52,44	R$ 1.313,10	R$ 1.313,10	R$ 2.626,20	R$ 8.316,28
1.1.1.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	117,00	R$ 7,09	R$ 8,56	R$ 1.001,52	14,04	14,04	28,08	R$ 120,18	R$ 120,18	R$ 240,36	R$ 761,16
1.1.1.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	117,00	R$ 41,49	R$ 50,12	R$ 5.864,04	14,04	14,04	28,08	R$ 703,68	R$ 703,68	R$ 1.407,37	R$ 4.456,67
1.1.1.1.4	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	364,00	R$ 179,26	R$ 216,56	R$ 78.827,84	43,68	43,68	87,36	R$ 9.459,34	R$ 9.459,34	R$ 18.918,68	R$ 59.909,16
1.1.1.1.5	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1267,50	R$ 10,86	R$ 13,11	R$ 16.616,92	152,10	152,10	304,20	R$ 1.994,03	R$ 1.994,03	R$ 3.988,06	R$ 12.628,86
1.1.1.1.6	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	667,50	R$ 13,86	R$ 16,74	R$ 11.173,95	80,10	80,10	160,20	R$ 1.340,87	R$ 1.340,87	R$ 2.681,75	R$ 8.492,20
1.1.1.1.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	320,00	R$ 15,62	R$ 18,87	R$ 6.038,40	38,40	38,40	76,80	R$ 724,61	R$ 724,61	R$ 1.449,22	R$ 4.589,18
1.1.1.1.8	LP CPU-0001	Próprio	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	35,25	R$ 836,64	R$ 1.010,74	R$ 35.628,58	4,23	4,23	8,46	R$ 4.275,43	R$ 4.275,43	R$ 8.550,86	R$ 27.077,72
1.1.1.1.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	177,25	R$ 28,85	R$ 34,85	R$ 6.177,16	21,27	21,27	42,54	R$ 741,26	R$ 741,26	R$ 1.482,52	R$ 4.694,64
1.1.1.2			**BALDRAMES**		**1,00**		**R$ 173.410,47**	**R$ 173.410,47**	0,00	0,00	0,00	R$ 20.809,26	R$ 20.809,26	R$ 41.618,52	R$ 131.791,95
1.1.1.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	136,50	R$ 102,18	R$ 123,44	R$ 16.849,56	16,38	16,38	32,76	R$ 2.021,95	R$ 2.021,95	R$ 4.043,89	R$ 12.805,67
1.1.1.2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	170,75	R$ 41,49	R$ 50,12	R$ 8.557,99	20,49	20,49	40,98	R$ 1.026,96	R$ 1.026,96	R$ 2.053,92	R$ 6.504,07
1.1.1.2.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	714,50	R$ 62,23	R$ 75,18	R$ 53.716,11	85,74	85,74	171,48	R$ 6.445,93	R$ 6.445,93	R$ 12.891,87	R$ 40.824,24
1.1.1.2.4	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2010,00	R$ 12,42	R$ 15,00	R$ 30.150,00	241,20	241,20	482,40	R$ 3.618,00	R$ 3.618,00	R$ 7.236,00	R$ 22.914,00
1.1.1.2.5	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	192,50	R$ 13,86	R$ 16,74	R$ 3.222,45	23,10	23,10	46,20	R$ 386,69	R$ 386,69	R$ 773,39	R$ 2.449,06
1.1.1.2.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	975,00	R$ 15,62	R$ 18,87	R$ 18.398,25	117,00	117,00	234,00	R$ 2.207,79	R$ 2.207,79	R$ 4.415,58	R$ 13.982,67
1.1.1.2.7	LP CPU-0002	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	47,75	R$ 688,54	R$ 831,82	R$ 39.719,40	5,73	5,73	11,46	R$ 4.766,33	R$ 4.766,33	R$ 9.532,66	R$ 30.186,74

2 MEDIÇÃO - PERÍODO 03/06/2026 - 13/07/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANTIDADES						SALDO (R$)
									MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	
1.1.1.2.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	80,25	R$ 28,85	R$ 34,85	R$ 2.796,71	9,63	9,63	19,26	R$ 335,61	R$ 335,61	R$ 671,21	R$ 2.125,50
1.1.1.3			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		**1,00**		**R$ 105.015,82**	**R$ 105.015,82**	0,00	0,00	0,00	R$ 12.601,90	R$ 12.601,90	R$ 25.203,81	R$ 79.812,01
1.1.1.3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	848,75	R$ 5,16	R$ 6,23	R$ 5.287,71	101,85	101,85	203,70	R$ 634,53	R$ 634,53	R$ 1.269,05	R$ 4.018,66
1.1.1.3.2	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	848,75	R$ 53,85	R$ 65,05	R$ 55.211,18	101,85	101,85	203,70	R$ 6.625,34	R$ 6.625,34	R$ 13.250,69	R$ 41.960,49
1.1.1.3.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	848,75	R$ 43,42	R$ 52,45	R$ 44.516,93	101,85	101,85	203,70	R$ 5.342,03	R$ 5.342,03	R$ 10.684,07	R$ 33.832,86
1.2			**SUPRAESTRUTURA**		**1,00**		**R$ 264.678,37**	**R$ 264.678,37**				R$ 31.761,41	R$ 31.761,41	R$ 63.522,80	R$ 201.155,57
1.2.1			**PILARES, VIGAS E LAJES**		**1,00**		**R$ 264.678,37**	**R$ 264.678,37**				R$ 31.761,41	R$ 31.761,41	R$ 63.522,80	R$ 201.155,57
1.2.1.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	359,75	R$ 60,59	R$ 73,19	R$ 26.330,10	43,17	43,17	86,34	R$ 3.159,61	R$ 3.159,61	R$ 6.319,22	R$ 20.010,88
1.2.1.2	LP CPU-0003	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	m²	513,50	R$ 63,71	R$ 76,96	R$ 39.518,96	61,62	61,62	123,24	R$ 4.742,28	R$ 4.742,28	R$ 9.484,55	R$ 30.034,41
1.2.1.3	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	103,25	R$ 115,35	R$ 139,35	R$ 14.387,88	12,39	12,39	24,78	R$ 1.726,55	R$ 1.726,55	R$ 3.453,09	R$ 10.934,79
1.2.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1760,00	R$ 12,70	R$ 15,34	R$ 26.998,40	211,20	211,20	422,40	R$ 3.239,81	R$ 3.239,81	R$ 6.479,62	R$ 20.518,78
1.2.1.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	375,00	R$ 11,38	R$ 13,74	R$ 5.152,50	45,00	45,00	90,00	R$ 618,30	R$ 618,30	R$ 1.236,60	R$ 3.915,90
1.2.1.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1632,50	R$ 10,30	R$ 12,44	R$ 20.308,30	195,90	195,90	391,80	R$ 2.437,00	R$ 2.437,00	R$ 4.873,99	R$ 15.434,31
1.2.1.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2140,00	R$ 8,98	R$ 10,84	R$ 23.197,60	256,80	256,80	513,60	R$ 2.783,71	R$ 2.783,71	R$ 5.567,42	R$ 17.630,18
1.2.1.8	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	144,25	R$ 164,10	R$ 198,24	R$ 28.596,12	17,31	17,31	34,62	R$ 3.431,53	R$ 3.431,53	R$ 6.863,07	R$ 21.733,05
1.2.1.9	LP CPU-0004	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	32,00	R$ 856,87	R$ 1.035,18	R$ 33.125,76	3,84	3,84	7,68	R$ 3.975,09	R$ 3.975,09	R$ 7.950,18	R$ 25.175,58
1.2.1.10	LP CPU-0005	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	44,50	R$ 875,42	R$ 1.057,59	R$ 47.062,75	5,34	5,34	10,68	R$ 5.647,53	R$ 5.647,53	R$ 11.295,06	R$ 35.767,69
1.3			**PAREDES E PAINÉIS**		**1,00**		**R$ 416.343,81**	**R$ 416.343,81**				R$ 49.961,26	R$ 49.961,26	R$ 99.922,52	R$ 316.421,29
1.3.1			**ALVENARIA/FECHAMENTOS**		**1,00**		**R$ 244.954,62**	**R$ 244.954,62**				R$ 29.394,56	R$ 29.394,56	R$ 58.789,11	R$ 186.165,51
1.3.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2162,50	R$ 79,92	R$ 96,55	R$ 208.789,37	259,50	259,50	519,00	R$ 25.054,73	R$ 25.054,73	R$ 50.109,45	R$ 158.679,92
1.3.1.2	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	405,00	R$ 51,61	R$ 62,35	R$ 25.251,75	48,60	48,60	97,20	R$ 3.030,21	R$ 3.030,21	R$ 6.060,42	R$ 19.191,33
1.3.1.3	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	230,00	R$ 39,28	R$ 47,45	R$ 10.913,50	27,60	27,60	55,20	R$ 1.309,62	R$ 1.309,62	R$ 2.619,24	R$ 8.294,26
1.3.2			**ESQUADRIAS METÁLICAS**		**1,00**		**R$ 93.763,44**	**R$ 93.763,44**				R$ 11.251,61	R$ 11.251,61	R$ 22.503,23	R$ 71.260,21
1.3.2.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	84,00	R$ 487,48	R$ 588,92	R$ 49.469,28	10,08	10,08	20,16	R$ 5.936,31	R$ 5.936,31	R$ 11.872,63	R$ 37.596,65
1.3.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	65,00	R$ 195,27	R$ 235,90	R$ 15.333,50	7,80	7,80	15,60	R$ 1.840,02	R$ 1.840,02	R$ 3.680,04	R$ 11.653,46
1.3.2.3	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	70,00	R$ 277,59	R$ 335,35	R$ 23.474,50	8,40	8,40	16,80	R$ 2.816,94	R$ 2.816,94	R$ 5.633,88	R$ 17.840,62

2 MEDIÇÃO - PERÍODO 03/06/2026 - 13/07/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANTIDADES						SALDO (R$)
									MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	
1.3.2.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	12,00	R$ 378,43	R$ 457,18	R$ 5.486,16	1,44	1,44	2,88	R$ 658,34	R$ 658,34	R$ 1.316,68	R$ 4.169,48
1.3.3			**ESQUADRIAS DE MADEIRAS**		**1,00**		**R$ 77.625,75**	**R$ 77.625,75**				R$ 9.315,09	R$ 9.315,09	R$ 18.630,18	R$ 58.995,57
1.3.3.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75,00	R$ 856,73	R$ 1.035,01	R$ 77.625,75	9,00	9,00	18,00	R$ 9.315,09	R$ 9.315,09	R$ 18.630,18	R$ 58.995,57
1.4			**COBERTURA E PROTEÇÕES**		**1,00**		**R$ 494.572,36**	**R$ 494.572,36**				R$ 59.348,68	R$ 59.348,68	R$ 118.697,38	R$ 375.874,98
1.4.1			**TELHADOS**		**1,00**		**R$ 494.572,36**	**R$ 494.572,36**				R$ 59.348,68	R$ 59.348,68	R$ 118.697,38	R$ 375.874,98
1.4.1.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1837,25	R$ 71,78	R$ 86,71	R$ 159.307,94	220,47	220,47	440,94	R$ 19.116,95	R$ 19.116,95	R$ 38.233,91	R$ 121.074,03
1.4.1.2	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1837,25	R$ 33,95	R$ 41,01	R$ 75.345,62	220,47	220,47	440,94	R$ 9.041,47	R$ 9.041,47	R$ 18.082,95	R$ 57.262,67
1.4.1.3	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	2595,00	R$ 10,12	R$ 12,22	R$ 31.710,90	311,40	311,40	622,80	R$ 3.805,31	R$ 3.805,31	R$ 7.610,62	R$ 24.100,28
1.4.1.4	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	13150,00	R$ 3,33	R$ 4,02	R$ 52.863,00	1578,00	1.578,00	3156,00	R$ 6.343,56	R$ 6.343,56	R$ 12.687,12	R$ 40.175,88
1.4.1.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	266,25	R$ 25,37	R$ 30,64	R$ 8.157,90	31,95	31,95	63,90	R$ 978,95	R$ 978,95	R$ 1.957,90	R$ 6.200,00
1.4.1.6	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	100,00	R$ 1.383,89	R$ 1.671,87	R$ 167.187,00	12,00	12,00	24,00	R$ 20.062,44	R$ 20.062,44	R$ 40.124,88	R$ 127.062,12
1.5			**REVESTIMENTOS**		**1,00**		**R$ 467.215,21**	**R$ 467.215,21**				R$ 37.377,21	R$ 74.754,45	R$ 112.131,66	R$ 355.083,55
1.5.1			**REVESTIMENTOS INTERNOS**		**1,00**		**R$ 143.288,24**	**R$ 143.288,24**				R$ 11.463,05	R$ 22.926,12	R$ 34.389,19	R$ 108.899,05
1.5.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	3402,50	R$ 4,89	R$ 5,90	R$ 20.074,75	272,20	544,40	816,60	R$ 1.605,98	R$ 3.211,96	R$ 4.817,94	R$ 15.256,81
1.5.1.2	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	111,00	R$ 6,34	R$ 7,65	R$ 849,15	8,88	17,76	26,64	R$ 67,93	R$ 135,86	R$ 203,80	R$ 645,35
1.5.1.3	87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	587,25	R$ 33,37	R$ 40,31	R$ 23.672,04	46,98	93,96	140,94	R$ 1.893,76	R$ 3.787,53	R$ 5.681,29	R$ 17.990,75
1.5.1.4	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2001,25	R$ 28,08	R$ 33,92	R$ 67.882,40	160,10	320,20	480,30	R$ 5.430,59	R$ 10.861,18	R$ 16.291,78	R$ 51.590,62
1.5.1.5	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	814,00	R$ 26,34	R$ 31,82	R$ 25.901,48	65,12	130,24	195,36	R$ 2.072,12	R$ 4.144,24	R$ 6.216,36	R$ 19.685,12
1.5.1.6	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	111,00	R$ 36,61	R$ 44,22	R$ 4.908,42	8,88	17,76	26,64	R$ 392,67	R$ 785,35	R$ 1.178,02	R$ 3.730,40
1.5.2			**REVESTIMENTOS CERÂMICOS**		**1,00**		**R$ 39.657,22**	**R$ 39.657,22**				R$ 3.172,58	R$ 6.345,16	R$ 9.517,73	R$ 30.139,49
1.5.2.1	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	491,25	R$ 56,84	R$ 68,66	R$ 33.729,22	39,30	78,60	117,90	R$ 2.698,34	R$ 5.396,68	R$ 8.095,01	R$ 25.634,21
1.5.2.2	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	96,00	R$ 51,12	R$ 61,75	R$ 5.928,00	7,68	15,36	23,04	R$ 474,24	R$ 948,48	R$ 1.422,72	R$ 4.505,28
1.5.3			**REVESTIMENTOS EXTERNOS**		**1,00**		**R$ 111.982,46**	**R$ 111.982,46**				R$ 8.958,59	R$ 17.917,19	R$ 26.875,80	R$ 85.106,66
1.5.3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	758,75	R$ 8,99	R$ 10,86	R$ 8.240,02	60,70	121,40	182,10	R$ 659,20	R$ 1.318,40	R$ 1.977,61	R$ 6.262,41

2 MEDIÇÃO - PERÍODO 03/06/2026 - 13/07/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANTIDADES						SALDO (R$)
									MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	
1.5.3.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	761,25	R$ 7,68	R$ 9,27	R$ 7.056,78	60,90	121,80	182,70	R$ 564,54	R$ 1.129,09	R$ 1.693,63	R$ 5.363,15
1.5.3.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	761,25	R$ 44,61	R$ 53,89	R$ 41.023,76	60,90	121,80	182,70	R$ 3.281,90	R$ 6.563,80	R$ 9.845,70	R$ 31.178,06
1.5.3.4	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	758,75	R$ 60,73	R$ 73,36	R$ 55.661,90	60,70	121,40	182,10	R$ 4.452,95	R$ 8.905,90	R$ 13.358,86	R$ 42.303,04
1.5.4			**FORROS**		**1,00**		**R$ 65.723,92**	**R$ 65.723,92**				R$ 5.257,91	R$ 10.515,83	R$ 15.773,74	R$ 49.950,18
1.5.4.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	897,50	R$ 60,62	R$ 73,23	R$ 65.723,92	71,80	143,60	215,40	R$ 5.257,91	R$ 10.515,83	R$ 15.773,74	R$ 49.950,18
1.5.5			**PINTURA**		**1,00**		**R$ 106.563,37**	**R$ 106.563,37**				R$ 8.525,08	R$ 17.050,15	R$ 25.575,20	R$ 80.988,17
1.5.5.1			**PINTURAS INTERNAS**		**1,00**		**R$ 53.753,92**	**R$ 53.753,92**				R$ 4.300,32	R$ 8.600,63	R$ 12.900,94	R$ 40.852,98
1.5.5.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2815,25	R$ 4,24	R$ 5,12	R$ 14.414,08	225,22	450,44	675,66	R$ 1.153,13	R$ 2.306,25	R$ 3.459,38	R$ 10.954,70
1.5.5.1.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	111,00	R$ 5,31	R$ 6,41	R$ 711,51	8,88	17,76	26,64	R$ 56,92	R$ 113,84	R$ 170,76	R$ 540,75
1.5.5.1.3	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	111,00	R$ 13,46	R$ 16,26	R$ 1.804,86	8,88	17,76	26,64	R$ 144,39	R$ 288,78	R$ 433,17	R$ 1.371,69
1.5.5.1.4	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2815,25	R$ 10,83	R$ 13,08	R$ 36.823,47	225,22	450,44	675,66	R$ 2.945,88	R$ 5.891,76	R$ 8.837,63	R$ 27.985,84
1.5.5.2			**PINTURAS EXTERNAS**		**1,00**		**R$ 28.591,20**	**R$ 28.591,20**				R$ 2.287,30	R$ 4.574,60	R$ 6.861,88	R$ 21.729,32
1.5.5.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	1520,00	R$ 4,75	R$ 5,73	R$ 8.709,60	121,60	243,20	364,80	R$ 696,77	R$ 1.393,54	R$ 2.090,30	R$ 6.619,30
1.5.5.2.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1520,00	R$ 10,83	R$ 13,08	R$ 19.881,60	121,60	243,20	364,80	R$ 1.590,53	R$ 3.181,06	R$ 4.771,58	R$ 15.110,02
1.5.5.3			**PINTURA ESQUADRIAS**		**1,00**		**R$ 24.218,25**	**R$ 24.218,25**				R$ 1.937,46	R$ 3.874,92	R$ 5.812,38	R$ 18.405,87
1.5.5.3.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	525,00	R$ 2,13	R$ 2,57	R$ 1.349,25	42,00	84,00	126,00	R$ 107,94	R$ 215,88	R$ 323,82	R$ 1.025,43
1.5.5.3.2	LP CPU-0006	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA	m²	525,00	R$ 18,05	R$ 21,80	R$ 11.445,00	42,00	84,00	126,00	R$ 915,60	R$ 1.831,20	R$ 2.746,80	R$ 8.698,20
1.5.5.3.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	525,00	R$ 18,02	R$ 21,76	R$ 11.424,00	42,00	84,00	126,00	R$ 913,92	R$ 1.827,84	R$ 2.741,76	R$ 8.682,24
1.6			**PAVIMENTAÇÕES**		**1,00**		**R$ 297.369,47**	**R$ 297.369,47**				R$ 35.684,36	R$ 35.684,32	R$ 71.368,68	R$ 226.000,79
1.6.1			**PISO CERÂMICO**		**1,00**		**R$ 235.969,38**	**R$ 235.969,38**				R$ 28.316,33	R$ 28.316,33	R$ 56.632,66	R$ 179.336,72
1.6.1.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	1346,75	R$ 0,75	R$ 0,90	R$ 1.212,07	161,61	161,61	323,22	R$ 145,45	R$ 145,45	R$ 290,90	R$ 921,17
1.6.1.2	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	134,75	R$ 176,22	R$ 212,89	R$ 28.686,92	16,17	16,17	32,34	R$ 3.442,43	R$ 3.442,43	R$ 6.884,86	R$ 21.802,06
1.6.1.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	1346,75	R$ 2,23	R$ 2,69	R$ 3.622,75	161,61	161,61	323,22	R$ 434,73	R$ 434,73	R$ 869,46	R$ 2.753,29
1.6.1.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1346,75	R$ 38,05	R$ 45,96	R$ 61.896,63	161,61	161,61	323,22	R$ 7.427,60	R$ 7.427,60	R$ 14.855,19	R$ 47.041,44
1.6.1.5	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	378,25	R$ 56,46	R$ 68,20	R$ 25.796,65	45,39	45,39	90,78	R$ 3.095,60	R$ 3.095,60	R$ 6.191,20	R$ 19.605,45
1.6.1.6	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	804,75	R$ 42,69	R$ 51,57	R$ 41.500,95	96,57	96,57	193,14	R$ 4.980,11	R$ 4.980,11	R$ 9.960,23	R$ 31.540,72
1.6.1.7	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	420,00	R$ 50,82	R$ 61,39	R$ 25.783,80	50,40	50,40	100,80	R$ 3.094,06	R$ 3.094,06	R$ 6.188,11	R$ 19.595,69
1.6.1.8	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	477,50	R$ 42,53	R$ 51,38	R$ 24.533,95	57,30	57,30	114,60	R$ 2.944,07	R$ 2.944,07	R$ 5.888,15	R$ 18.645,80

2 MEDIÇÃO - PERÍODO 03/06/2026 - 13/07/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANTIDADES						SALDO (R$)
									MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	
1.6.1.9	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	324,50	R$ 58,51	R$ 70,68	R$ 22.935,66	38,94	38,94	77,88	R$ 2.752,28	R$ 2.752,28	R$ 5.504,56	R$ 17.431,10
1.6.2			**PISO CIMENTADO**		**1,00**		**R$ 27.431,95**	**R$ 27.431,95**				R$ 3.291,85	R$ 3.291,81	R$ 6.583,66	R$ 20.848,29
1.6.2.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	403,75	R$ 0,75	R$ 0,90	R$ 363,37	48,47	48,42	96,89	R$ 43,62	R$ 43,58	R$ 87,20	R$ 276,17
1.6.2.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	28,25	R$ 793,13	R$ 958,18	R$ 27.068,58	3,39	3,39	6,78	R$ 3.248,23	R$ 3.248,23	R$ 6.496,46	R$ 20.572,12
1.6.3			**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1,00**		**R$ 33.968,14**	**R$ 33.968,14**				R$ 4.076,18	R$ 4.076,18	R$ 8.152,36	R$ 25.815,78
1.6.3.1	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	63,00	R$ 74,82	R$ 90,39	R$ 5.694,57	7,56	7,56	15,12	R$ 683,35	R$ 683,35	R$ 1.366,70	R$ 4.327,87
1.6.3.2	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	967,50	R$ 6,62	R$ 7,99	R$ 7.730,32	116,10	116,10	232,20	R$ 927,64	R$ 927,64	R$ 1.855,28	R$ 5.875,04
1.6.3.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	162,50	R$ 104,65	R$ 126,42	R$ 20.543,25	19,50	19,50	39,00	R$ 2.465,19	R$ 2.465,19	R$ 4.930,38	R$ 15.612,87
1.7			**INSTALAÇÕES**		**1,00**		**R$ 517.804,51**	**R$ 517.804,51**				R$ 41.424,35	R$ 82.848,72	R$ 124.273,09	R$ 393.531,42
1.7.1			**ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS**		**1,00**		**R$ 224.312,30**	**R$ 224.312,30**				R$ 17.944,98	R$ 35.889,96	R$ 53.834,96	R$ 170.477,34
1.7.1.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA**		**1,00**		**R$ 56.827,25**	**R$ 56.827,25**				R$ 4.546,18	R$ 9.092,36	R$ 13.638,54	R$ 43.188,71
1.7.1.1.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	R$ 10,01	R$ 12,09	R$ 604,50	4,00	8,00	12,00	R$ 48,36	R$ 96,72	R$ 145,08	R$ 459,42
1.7.1.1.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	R$ 10,72	R$ 12,95	R$ 323,75	2,00	4,00	6,00	R$ 25,90	R$ 51,80	R$ 77,70	R$ 246,05
1.7.1.1.3	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	R$ 12,02	R$ 14,52	R$ 363,00	2,00	4,00	6,00	R$ 29,04	R$ 58,08	R$ 87,12	R$ 275,88
1.7.1.1.4	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	R$ 23,06	R$ 27,85	R$ 696,25	2,00	4,00	6,00	R$ 55,70	R$ 111,40	R$ 167,10	R$ 529,15
1.7.1.1.5	LP CPU-0007	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	R$ 120,49	R$ 145,56	R$ 7.278,00	4,00	8,00	12,00	R$ 582,24	R$ 1.164,48	R$ 1.746,72	R$ 5.531,28
1.7.1.1.6	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	25,00	R$ 1.399,01	R$ 1.690,14	R$ 42.253,50	2,00	4,00	6,00	R$ 3.380,28	R$ 6.760,56	R$ 10.140,84	R$ 32.112,66
1.7.1.1.7	LP CPU-0008	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	R$ 175,76	R$ 212,33	R$ 5.308,25	2,00	4,00	6,00	R$ 424,66	R$ 849,32	R$ 1.273,98	R$ 4.034,27
1.7.1.2			**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES**		**1,00**		**R$ 49.658,50**	**R$ 49.658,50**				R$ 3.972,68	R$ 7.945,36	R$ 11.918,04	R$ 37.740,46
1.7.1.2.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	175,00	R$ 28,61	R$ 34,56	R$ 6.048,00	14,00	28,00	42,00	R$ 483,84	R$ 967,68	R$ 1.451,52	R$ 4.596,48
1.7.1.2.2	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	175,00	R$ 12,42	R$ 15,00	R$ 2.625,00	14,00	28,00	42,00	R$ 210,00	R$ 420,00	R$ 630,00	R$ 1.995,00
1.7.1.2.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	125,00	R$ 27,51	R$ 33,23	R$ 4.153,75	10,00	20,00	30,00	R$ 332,30	R$ 664,60	R$ 996,90	R$ 3.156,85
1.7.1.2.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	R$ 41,48	R$ 50,11	R$ 1.252,75	2,00	4,00	6,00	R$ 100,22	R$ 200,44	R$ 300,66	R$ 952,09
1.7.1.2.5	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	250,00	R$ 28,68	R$ 34,64	R$ 8.660,00	20,00	40,00	60,00	R$ 692,80	R$ 1.385,60	R$ 2.078,40	R$ 6.581,60
1.7.1.2.6	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	R$ 32,93	R$ 39,78	R$ 5.967,00	12,00	24,00	36,00	R$ 477,36	R$ 954,72	R$ 1.432,08	R$ 4.534,92
1.7.1.2.7	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	R$ 45,32	R$ 54,75	R$ 1.368,75	2,00	4,00	6,00	R$ 109,50	R$ 219,00	R$ 328,50	R$ 1.040,25
1.7.1.2.8	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	R$ 26,81	R$ 32,38	R$ 809,50	2,00	4,00	6,00	R$ 64,76	R$ 129,52	R$ 194,28	R$ 615,22
1.7.1.2.9	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	R$ 42,09	R$ 50,84	R$ 1.271,00	2,00	4,00	6,00	R$ 101,68	R$ 203,36	R$ 305,04	R$ 965,96
1.7.1.2.10	LP CPU-0010	Próprio	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00	R$ 7,64	R$ 9,22	R$ 461,00	4,00	8,00	12,00	R$ 36,88	R$ 73,76	R$ 110,64	R$ 350,36
1.7.1.2.11	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	300,00	R$ 11,70	R$ 14,13	R$ 4.239,00	24,00	48,00	72,00	R$ 339,12	R$ 678,24	R$ 1.017,36	R$ 3.221,64

2 MEDIÇÃO - PERÍODO 03/06/2026 - 13/07/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANTIDADES						SALDO (R$)
									MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	
1.7.1.2.12	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	325,00	R$ 18,90	R$ 22,83	R$ 7.419,75	26,00	52,00	78,00	R$ 593,58	R$ 1.187,16	R$ 1.780,74	R$ 5.639,01
1.7.1.2.13	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 33,61	R$ 40,60	R$ 2.030,00	4,00	8,00	12,00	R$ 162,40	R$ 324,80	R$ 487,20	R$ 1.542,80
1.7.1.2.14	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	175,00	R$ 15,86	R$ 19,16	R$ 3.353,00	14,00	28,00	42,00	R$ 268,24	R$ 536,48	R$ 804,72	R$ 2.548,28
1.7.1.3			**FIOS E CABOS**		**1,00**		**R$ 117.826,55**	**R$ 117.826,55**				R$ 9.426,12	R$ 18.852,24	R$ 28.278,38	R$ 89.548,17
1.7.1.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2447,50	R$ 2,87	R$ 3,46	R$ 8.468,35	195,80	391,60	587,40	R$ 677,47	R$ 1.354,94	R$ 2.032,40	R$ 6.435,95
1.7.1.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6470,00	R$ 4,14	R$ 5,00	R$ 32.350,00	517,60	1.035,20	1552,80	R$ 2.588,00	R$ 5.176,00	R$ 7.764,00	R$ 24.586,00
1.7.1.3.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	620,00	R$ 6,35	R$ 7,67	R$ 4.755,40	49,60	99,20	148,80	R$ 380,43	R$ 760,86	R$ 1.141,30	R$ 3.614,10
1.7.1.3.4	101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	647,50	R$ 9,56	R$ 11,54	R$ 7.472,15	51,80	103,60	155,40	R$ 597,77	R$ 1.195,54	R$ 1.793,32	R$ 5.678,83
1.7.1.3.5	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	207,50	R$ 9,41	R$ 11,36	R$ 2.357,20	16,60	33,20	49,80	R$ 188,58	R$ 377,15	R$ 565,73	R$ 1.791,47
1.7.1.3.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1117,50	R$ 18,02	R$ 21,76	R$ 24.316,80	89,40	178,80	268,20	R$ 1.945,34	R$ 3.890,69	R$ 5.836,03	R$ 18.480,77
1.7.1.3.7	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1457,50	R$ 9,62	R$ 11,62	R$ 16.936,15	116,60	233,20	349,80	R$ 1.354,89	R$ 2.709,78	R$ 4.064,68	R$ 12.871,47
1.7.1.3.8	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	551,50	R$ 7,39	R$ 8,92	R$ 4.919,38	44,12	88,24	132,36	R$ 393,55	R$ 787,10	R$ 1.180,65	R$ 3.738,73
1.7.1.3.9	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1457,50	R$ 9,23	R$ 11,15	R$ 16.251,12	116,60	233,20	349,80	R$ 1.300,09	R$ 2.600,18	R$ 3.900,27	R$ 12.350,85
1.7.2			**HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO**		**1,00**		**R$ 89.499,19**	**R$ 89.499,19**				R$ 7.159,94	R$ 14.319,88	R$ 21.479,81	R$ 68.019,38
1.7.2.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS**		**1,00**		**R$ 38.697,79**	**R$ 38.697,79**				R$ 3.095,82	R$ 6.191,65	R$ 9.287,47	R$ 29.410,32
1.7.2.1.1	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	175,00	R$ 12,10	R$ 14,61	R$ 2.556,75	14,00	28,00	42,00	R$ 204,54	R$ 409,08	R$ 613,62	R$ 1.943,13
1.7.2.1.2	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00	R$ 8,87	R$ 10,71	R$ 2.142,00	16,00	32,00	48,00	R$ 171,36	R$ 342,72	R$ 514,08	R$ 1.627,92
1.7.2.1.3	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	R$ 13,34	R$ 16,11	R$ 1.611,00	8,00	16,00	24,00	R$ 128,88	R$ 257,76	R$ 386,64	R$ 1.224,36
1.7.2.1.4	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00	R$ 6,59	R$ 7,96	R$ 1.592,00	16,00	32,00	48,00	R$ 127,36	R$ 254,72	R$ 382,08	R$ 1.209,92
1.7.2.1.5	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	127,50	R$ 4,45	R$ 5,37	R$ 684,67	10,20	20,40	30,60	R$ 54,77	R$ 109,55	R$ 164,32	R$ 520,35
1.7.2.1.6	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	217,50	R$ 24,38	R$ 29,45	R$ 6.405,37	17,40	34,80	52,20	R$ 512,43	R$ 1.024,86	R$ 1.537,29	R$ 4.868,08
1.7.2.1.7	LP CPU-0011	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	25,00	R$ 784,91	R$ 948,24	R$ 23.706,00	2,00	4,00	6,00	R$ 1.896,48	R$ 3.792,96	R$ 5.689,44	R$ 18.016,56
1.7.2.2			**REGISTROS**		**1,00**		**R$ 14.275,25**	**R$ 14.275,25**				R$ 1.142,02	R$ 2.284,04	R$ 3.426,06	R$ 10.849,19
1.7.2.2.1	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	R$ 80,66	R$ 97,44	R$ 2.436,00	2,00	4,00	6,00	R$ 194,88	R$ 389,76	R$ 584,64	R$ 1.851,36
1.7.2.2.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	75,00	R$ 84,79	R$ 102,43	R$ 7.682,25	6,00	12,00	18,00	R$ 614,58	R$ 1.229,16	R$ 1.843,74	R$ 5.838,51
1.7.2.2.3	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	R$ 46,69	R$ 56,40	R$ 2.820,00	4,00	8,00	12,00	R$ 225,60	R$ 451,20	R$ 676,80	R$ 2.143,20
1.7.2.2.4	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	R$ 11,07	R$ 13,37	R$ 1.337,00	8,00	16,00	24,00	R$ 106,96	R$ 213,92	R$ 320,88	R$ 1.016,12

2 MEDIÇÃO - PERÍODO 03/06/2026 - 13/07/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANTIDADES						SALDO (R$)
									MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	
1.7.2.3			**ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA**		**1,00**		**R$ 12.579,62**	**R$ 12.579,62**				R$ 1.006,37	R$ 2.012,74	R$ 3.019,11	R$ 9.560,51
1.7.2.3.1	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	25,00	R$ 157,44	R$ 190,20	R$ 4.755,00	2,00	4,00	6,00	R$ 380,40	R$ 760,80	R$ 1.141,20	R$ 3.613,80
1.7.2.3.2	LP CPU-0012	Próprio	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	25,00	R$ 98,07	R$ 118,47	R$ 2.961,75	2,00	4,00	6,00	R$ 236,94	R$ 473,88	R$ 710,82	R$ 2.250,93
1.7.2.3.3	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	R$ 35,88	R$ 43,34	R$ 1.083,50	2,00	4,00	6,00	R$ 86,68	R$ 173,36	R$ 260,04	R$ 823,46
1.7.2.3.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	168,75	R$ 12,14	R$ 14,66	R$ 2.473,87	13,50	27,00	40,50	R$ 197,91	R$ 395,82	R$ 593,73	R$ 1.880,14
1.7.2.3.5	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75,00	R$ 4,45	R$ 5,37	R$ 402,75	6,00	12,00	18,00	R$ 32,22	R$ 64,44	R$ 96,66	R$ 306,09
1.7.2.3.6	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	R$ 8,87	R$ 10,71	R$ 535,50	4,00	8,00	12,00	R$ 42,84	R$ 85,68	R$ 128,52	R$ 406,98
1.7.2.3.7	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	R$ 12,16	R$ 14,69	R$ 367,25	2,00	4,00	6,00	R$ 29,38	R$ 58,76	R$ 88,14	R$ 279,11
1.7.2.4			**CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE**		**1,00**		**R$ 23.946,53**	**R$ 23.946,53**				R$ 1.915,73	R$ 3.831,45	R$ 5.747,17	R$ 18.199,36
1.7.2.4.1	102605	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	25,00	R$ 226,99	R$ 274,22	R$ 6.855,50	2,00	4,00	6,00	R$ 548,44	R$ 1.096,88	R$ 1.645,32	R$ 5.210,18
1.7.2.4.2	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	25,00	R$ 4,69	R$ 5,66	R$ 141,50	2,00	4,00	6,00	R$ 11,32	R$ 22,64	R$ 33,96	R$ 107,54
1.7.2.4.3	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	50,00	R$ 5,29	R$ 6,39	R$ 319,50	4,00	8,00	12,00	R$ 25,56	R$ 51,12	R$ 76,68	R$ 242,82
1.7.2.4.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	25,00	R$ 17,31	R$ 20,91	R$ 522,75	2,00	4,00	6,00	R$ 41,82	R$ 83,64	R$ 125,46	R$ 397,29
1.7.2.4.5	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	50,00	R$ 22,52	R$ 27,20	R$ 1.360,00	4,00	8,00	12,00	R$ 108,80	R$ 217,60	R$ 326,40	R$ 1.033,60
1.7.2.4.6	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	R$ 34,11	R$ 41,20	R$ 1.030,00	2,00	4,00	6,00	R$ 82,40	R$ 164,80	R$ 247,20	R$ 782,80
1.7.2.4.7	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00	R$ 8,87	R$ 10,71	R$ 2.142,00	16,00	32,00	48,00	R$ 171,36	R$ 342,72	R$ 514,08	R$ 1.627,92
1.7.2.4.8	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	R$ 11,93	R$ 14,41	R$ 1.441,00	8,00	16,00	24,00	R$ 115,28	R$ 230,56	R$ 345,84	R$ 1.095,16
1.7.2.4.9	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	R$ 13,27	R$ 16,03	R$ 400,75	2,00	4,00	6,00	R$ 32,06	R$ 64,12	R$ 96,18	R$ 304,57
1.7.2.4.10	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	R$ 7,20	R$ 8,69	R$ 434,50	4,00	8,00	12,00	R$ 34,76	R$ 69,52	R$ 104,28	R$ 330,22
1.7.2.4.11	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	R$ 16,53	R$ 19,96	R$ 1.497,00	6,00	12,00	18,00	R$ 119,76	R$ 239,52	R$ 359,28	R$ 1.137,72
1.7.2.4.12	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	R$ 17,62	R$ 21,28	R$ 532,00	2,00	4,00	6,00	R$ 42,56	R$ 85,12	R$ 127,68	R$ 404,32
1.7.2.4.13	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	110,00	R$ 12,14	R$ 14,66	R$ 1.612,60	8,80	17,60	26,40	R$ 129,01	R$ 258,02	R$ 387,02	R$ 1.225,58
1.7.2.4.14	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	263,75	R$ 17,76	R$ 21,45	R$ 5.657,43	21,10	42,20	63,30	R$ 452,60	R$ 905,19	R$ 1.357,79	R$ 4.299,64
1.7.3			**SANITÁRIAS / PLUVIAL**		**1,00**		**R$ 152.993,75**	**R$ 152.993,75**				R$ 12.239,49	R$ 24.479,00	R$ 36.718,50	R$ 116.275,25
1.7.3.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS**		**1,00**		**R$ 55.314,00**	**R$ 55.314,00**				R$ 4.425,11	R$ 8.850,24	R$ 13.275,36	R$ 42.038,64
1.7.3.1.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	75,00	R$ 9,87	R$ 11,92	R$ 894,00	6,00	12,00	18,00	R$ 71,52	R$ 143,04	R$ 214,56	R$ 679,44

2 MEDIÇÃO - PERÍODO 03/06/2026 - 13/07/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANTIDADES						SALDO (R$)
									MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	
1.7.3.1.2	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	R$ 14,30	R$ 17,27	R$ 863,50	4,00	8,00	12,00	R$ 69,08	R$ 138,16	R$ 207,24	R$ 656,26
1.7.3.1.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	R$ 9,72	R$ 11,74	R$ 587,00	4,00	8,00	12,00	R$ 46,96	R$ 93,92	R$ 140,88	R$ 446,12
1.7.3.1.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	225,00	R$ 13,82	R$ 16,69	R$ 3.755,25	18,00	36,00	54,00	R$ 300,42	R$ 600,84	R$ 901,26	R$ 2.853,99
1.7.3.1.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	R$ 24,14	R$ 29,16	R$ 729,00	2,00	4,00	6,00	R$ 58,32	R$ 116,64	R$ 174,96	R$ 554,04
1.7.3.1.6	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	R$ 21,41	R$ 25,86	R$ 646,50	2,00	4,00	6,00	R$ 51,72	R$ 103,44	R$ 155,16	R$ 491,34
1.7.3.1.7	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	R$ 35,61	R$ 43,02	R$ 1.075,50	2,00	4,00	6,00	R$ 86,04	R$ 172,08	R$ 258,12	R$ 817,38
1.7.3.1.8	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	25,00	R$ 7,67	R$ 9,26	R$ 231,50	2,00	4,00	6,00	R$ 18,52	R$ 37,04	R$ 55,56	R$ 175,94
1.7.3.1.9	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	83,75	R$ 20,63	R$ 24,92	R$ 2.087,05	6,70	13,40	20,10	R$ 166,96	R$ 333,93	R$ 500,89	R$ 1.586,16
1.7.3.1.10	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	255,25	R$ 25,00	R$ 30,20	R$ 7.708,55	20,42	40,84	61,26	R$ 616,68	R$ 1.233,37	R$ 1.850,05	R$ 5.858,50
1.7.3.1.11	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	100,00	R$ 9,83	R$ 11,87	R$ 1.187,00	8,00	16,00	24,00	R$ 94,96	R$ 189,92	R$ 284,88	R$ 902,12
1.7.3.1.12	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	845,00	R$ 34,83	R$ 42,07	R$ 35.549,15	67,60	135,20	202,80	R$ 2.843,93	R$ 5.687,86	R$ 8.531,80	R$ 27.017,35
1.7.3.2			**ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS**		**1,00**		**R$ 97.679,75**	**R$ 97.679,75**				R$ 7.814,38	R$ 15.628,76	R$ 23.443,14	R$ 74.236,61
1.7.3.2.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	125,00	R$ 577,03	R$ 697,10	R$ 87.137,50	10,00	20,00	30,00	R$ 6.971,00	R$ 13.942,00	R$ 20.913,00	R$ 66.224,50
1.7.3.2.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	R$ 42,27	R$ 51,06	R$ 1.276,50	2,00	4,00	6,00	R$ 102,12	R$ 204,24	R$ 306,36	R$ 970,14
1.7.3.2.3	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	R$ 16,68	R$ 20,15	R$ 503,75	2,00	4,00	6,00	R$ 40,30	R$ 80,60	R$ 120,90	R$ 382,85
1.7.3.2.4	104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	R$ 17,32	R$ 20,92	R$ 523,00	2,00	4,00	6,00	R$ 41,84	R$ 83,68	R$ 125,52	R$ 397,48
1.7.3.2.5	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	25,00	R$ 272,80	R$ 329,56	R$ 8.239,00	2,00	4,00	6,00	R$ 659,12	R$ 1.318,24	R$ 1.977,36	R$ 6.261,64
1.7.4			**APARELHOS, METAIS E BANCADAS**		**1,00**		**R$ 50.999,27**	**R$ 50.999,27**				R$ 4.079,94	R$ 8.159,88	R$ 12.239,82	R$ 38.759,45
1.7.4.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	R$ 463,71	R$ 560,20	R$ 14.005,00	2,00	4,00	6,00	R$ 1.120,40	R$ 2.240,80	R$ 3.361,20	R$ 10.643,80
1.7.4.2	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	R$ 234,59	R$ 283,40	R$ 7.085,00	2,00	4,00	6,00	R$ 566,80	R$ 1.133,60	R$ 1.700,40	R$ 5.384,60
1.7.4.3	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	R$ 373,23	R$ 450,89	R$ 8.116,02	1,44	2,88	4,32	R$ 649,28	R$ 1.298,56	R$ 1.947,84	R$ 6.168,18

2 MEDIÇÃO - PERÍODO 03/06/2026 - 13/07/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANTIDADES						SALDO (R$)
									MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ACUMULADO	
1.7.4.4	86925	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	R$ 506,48	R$ 611,87	R$ 15.296,75	2,00	4,00	6,00	R$ 1.223,74	R$ 2.447,48	R$ 3.671,22	R$ 11.625,53
1.7.4.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	R$ 97,87	R$ 118,23	R$ 2.955,75	2,00	4,00	6,00	R$ 236,46	R$ 472,92	R$ 709,38	R$ 2.246,37
1.7.4.6	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	R$ 117,24	R$ 141,63	R$ 3.540,75	2,00	4,00	6,00	R$ 283,26	R$ 566,52	R$ 849,78	R$ 2.690,97
1.8			**COMPLEMENTAÇÕES**		**1,00**		**R$ 14.746,34**	**R$ 14.746,34**				R$ 1.179,70	R$ 2.359,42	R$ 3.539,12	R$ 11.207,22
1.8.1			**CALAFETE / LIMPEZA**		**1,00**		**R$ 14.746,34**	**R$ 14.746,34**				R$ 1.179,70	R$ 2.359,42	R$ 3.539,12	R$ 11.207,22
1.8.1.1	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	25,00	R$ 5,35	R$ 6,46	R$ 161,50	2,00	4,00	6,00	R$ 12,92	R$ 25,84	R$ 38,76	R$ 122,74
1.8.1.2	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²	18,00	R$ 18,04	R$ 21,79	R$ 392,22	1,44	2,88	4,32	R$ 31,38	R$ 62,76	R$ 94,13	R$ 298,09
1.8.1.3	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	403,75	R$ 3,79	R$ 4,57	R$ 1.845,13	32,30	64,60	96,90	R$ 147,61	R$ 295,22	R$ 442,83	R$ 1.402,30
1.8.1.4	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	897,50	R$ 1,65	R$ 1,99	R$ 1.786,02	71,80	143,60	215,40	R$ 142,88	R$ 285,76	R$ 428,65	R$ 1.357,37
1.8.1.5	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	100,00	R$ 3,06	R$ 3,69	R$ 369,00	8,00	16,00	24,00	R$ 29,52	R$ 59,04	R$ 88,56	R$ 280,44
1.8.1.6	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	1186,50	R$ 5,76	R$ 6,95	R$ 8.246,17	94,92	189,84	284,76	R$ 659,69	R$ 1.319,39	R$ 1.979,08	R$ 6.267,09
1.8.1.7	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	420,00	R$ 1,08	R$ 1,30	R$ 546,00	33,60	67,20	100,80	R$ 43,68	R$ 87,36	R$ 131,04	R$ 414,96
1.8.1.8	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	398,00	R$ 1,74	R$ 2,10	R$ 835,80	31,84	63,68	95,52	R$ 66,86	R$ 133,73	R$ 200,59	R$ 635,21
1.8.1.9	99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	50,00	R$ 9,35	R$ 11,29	R$ 564,50	4,00	8,00	12,00	R$ 45,16	R$ 90,32	R$ 135,48	R$ 429,02
					Total sem BDI			**R$ 2.420.223,92**				##########	**R$ 390.801,92**	**R$ 701.622,60**	**R$ 2.221.804,65**
					Total do BDI			**R$ 503.203,33**							
					Total Geral			**R$ 2.923.427,25**							

ASSINADO DIGITALMENTE
AREMILTON JOSE DA CUNHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 03.434.720/0001-53